

平成26年6月30日

質問回答書

件名「実験動物診断棟1階マイクロバイオクリーンカプセルユニット
および温湿度制御装置の移設」

質問回答書

件 名	実験動物診断棟 1 階マイクロバイオクリーンカプセルユニット及び 温湿度制御装置の移設	
No.	質 問	回 答
1	ロスナイを外した後の配管の 処理はどうしますか？ 又、室外機も対象となります か？	穴を塞ぐ程度でと考えておりま す。室外機はありません。
2	空調は現状のままで良いでし ょうか？	現状のままで良いです。
3	室外工事もありますか？	ありません。
4	ステンレス台座は現在使用の 物は使わずに新しく作成しま すか？そうであれば、サイズと 形状を教えてください。	現在使用の物にさらに嵩上げる ことになります。嵩上げるサイ ズは W2550×D800×H150mm 。 嵩上げができれば形状は問いませ んが、厚さ 4mm 以上で枠組みの形 状を想像しています。
5	活性炭フィルターのサイズ は？	同装置の廃棄フィルター及び給排 気の風量に合わせたサイズで構い ません。
6	ファイルターボックスのサイ ズは？	同上です。
7	外枠フレームも変更しますか？ ただ小さくするのでしょうか？ 工場持ち帰りで作業は出来ま すか？	本装置の形状に合うように改造す ることになります。フレーム内 にはエアーの通り道となっている部 分がありますので、注意が必要で す。持出はできます。
8	取扱説明書のコピーは貰えま すか？	取扱説明書は見当たりませんでした。

No.	質 問	回 答
9	搬出入時の扉開口部の寸法を教えてください。	実験動物診断棟 玄関：W1,550×H1,980mm 準備室：W1,300×H1,990mm 前室：W1,300×H1,990mm 汚染動物室：W1,300×H1,990mm 小動物棟 玄関：W1,620×H1,800mm 飼育室：W725×H1,970mm
10	現場での下見は出来ますか？	できます。